



Padang, 26 Agustus 2024

Nomor : 01/IM/LKP-Pgws-CH.F.ISIP-Unand/VIII-2024  
Lampiran : 1 (Satu) Berkas  
Perihal : Laporan Kemajuan Pekerjaan

Kepada Yth ,  
**Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)**  
**Fakultas ISIP Universitas Andalas**

Di.

T e m p a t

Dengan Hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Bapak/Ibu tentang **Laporan Kemajuan Pekerjaan (LKP)** di :

Minggu Ke : **XIV ( Empat Belas)**  
Periode : 19 Agustus 2024 s/d 25 Agustus 2024  
Pekerjaan : **Pembangunan Gedung Convention Hall Fakultas ISIP Tahap 2 Universitas Andalas**  
Lokasi : Kampus Unand Limau Manis Padang  
Kontraktor Pelaksana : **CV. TUAH SAIYO**  
Nomor Kontrak : T/05/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2024,  
Tanggal Kontrak : 22 Mei 2024  
Nomor SPMK : T/05/UN16.08/PL.01.01/SPMK/Pemb/FISIP/2024,  
Tanggal SPMK : 22 MEI 2024  
No. Kontrak Adendum 1 : T/05-ADD1/UN16.08/PL.16.08/SP/Pemb/FISIP/2024,  
Tgl. Kontrak Adendum 1 : 12 Agustus 2024  
Nilai Kontrak Adebdom 1 : Rp. 5.714.365.584,-  
Waktu Pelaksanaan : 202 (Dua Ratus Dua) Hari Kalender

Dengan Perincian Bobot sebagai Berikut :

Bobot Rencana Sampai Minggu ini : 33,12 %  
Realisasi Bobot Sampai Minggu ini : 33,07 %  
Deviasi : + 0,05 %

Demikian Laporan Kemajuan Pekerjaan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami aturkan terima kasih

Hormat Kami  
Konsultan Pengawas  
**CV. INDOMEGA KONSULTAN**

**JASHARDI, IAI**  
Direktur

*Tembusan Disampaikan Kepada :*

1. Tim Teknis Universitas Andalas
2. Kontraktor Pelaksana CV. Tuah Saiyo
3. Arsip

## LAPORAN KEMAJUAN PEKERJAAN

Nomor : 01/IM/LKP-Pgws-CH.F.ISIPT-Uanand/VIII-2024

PEKERJAAN : PEMBANGUNAN GEDUNG CONVENTION HALL FAKULTAS ISIP TAHAP 2 UNIVERSITAS ANDALAS  
 LOKASI : FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIP) UNIVERSITAS ANDALAS  
 TH. ANGGARAN : 2024  
 Kontraktor Pelaksana : CV. TUAH SAIYO  
 No. /Tgl Kontrak : T/05/UN16.08/PL.01.01/SP/Pemb/FISIP/2024, Tanggal 22 MEI 2024  
 No. /Tgl Kontrak ADD : T/05-ADD1/UN16.08/PL.16.08/SP/Pemb/FISIP/2024, Tanggal 12 Agustus 2024  
 NILAI KONTRAK ADD : RP. 5.714.365.585,-  
 WAKTU PELAKSANAAN : 202 (DUA RATUS DUA) HARI KALENDER

NO	URAIAN PEKERJAAN	BOBOT KONTRAK (%)	BOBOT ADENDUM (%)	KEMAJUAN PEKERJAAN %			PROGRES %
				SD. MINGGU LALU	MINGGU INI	S/D MINGGU INI	
I.	SISTEM MANAJEMEN KESELAMATAN KONTRUKSI (SMKK)	0.23	0.21	0.11	-	0.11	50.00%
II.	PEKERJAAN STRUKTUR						
II.1	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 1 (ELEV. + 0.00)						
A.	PEKERJAAN PENDAHULUAN	0.56	0.51	0.49	-	0.49	95.87%
B.	PEKERJAAN PONDASI	13.92	12.62	12.62	-	12.62	100.00%
C.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	38.28	33.95	15.90	0.80	16.70	49.17%
II.2	PEKERJAAN STRUKTUR LANTAI 2 (ELEV. + 4.00)						
A.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	4.16	4.61	-	-	-	0.00%
II.3	PEKERJAAN STRUKTUR ELEV. +8.60 s/d ELEV. + 13.30						
A.	PEKERJAAN BETON BERTULANG	9.22	15.77	-	-	-	0.00%
III.	PEKERJAAN ARSITEKTUR						
III.1	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 1						
A.	PEKERJAAN DINDING	2.64	3.54	0.58	-	0.58	16.36%
A.1	PEKERJAAN ATAP SEMENTARA		0.11	-	-	-	
B.	PEKERJAAN PLAFOND	3.13	2.43	-	-	-	0.00%
C.	PEKERJAAN LANTAI	5.55	5.42	0.34	0.34	0.67	12.44%
D.	PEKERJAAN KUSEN, PINTU, JENDELA DAN KUNCI	3.05	2.54	-	-	-	0.00%
E.	PEKERJAAN PLESTERAN dan PELAPIS DINDING	11.29	10.90	0.18	-	0.18	1.63%
F.	PEKERJAAN PENGECATAN	0.48	0.42	-	-	-	0.00%
G.	PEKERJAAN SANITASI	1.17	1.07	-	-	-	0.00%
H.	PEKERJAAN RABAT	0.17	0.36	0.02	0.14	0.16	44.76%
III.2	PEKERJAAN ARSITEKTUR LANTAI 2						
A.	PEKERJAAN BETON	0.13	0.01	-	-	-	0.00%
IV.	PEKERJAAN MEKANIKAL, ELEKTRIKAL dan PLUMBING						
IV.1	PEKERJAAN ELEKTRIKAL	3.83	3.05	-	-	-	0.00%
IV.2	PEKERJAAN PLUMBING	2.18	2.50	1.62	-	1.62	64.89%
A	JUMLAH REALISASI KEMAJUAN PEKERJAAN	100.00	100.00	31.84	1.28	33.12	✓
B	RENCANA KEMAJUAN PEKERJAAN					33.07	
C	DEVIASI					0.05	
D	STATUS PEKERJAAN				CEPAT		

Berdasarkan Pemeriksaan Pekerjaan dilapangan, kemajuan Pekerjaan tersebut telah mencapai Bobot 33,12 % (Tiga Puluh Tiga Koma Satu Dua Persen)

Demikianlah Laporan Kemajuan Pekerjaan ini di buat untuk dapat di penggunaan sebagaimana mestinya

Disetujui Oleh :  
 Penyedia Jasa  
**CV. TUAH SAIYO**

**TRI OTMAN, ST**  
 Direktur

Disetujui Oleh :  
**PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN ( PPK )  
 FAKULTAS ISIP UNIVERSITAS ANDALAS**

**BETNANELLY, S.Kom, M.Pd**  
 NIP. 196712271989032001

Padang, 26 Agustus 2024

Disiapkan Oleh :  
 Konsultan Pengawas  
**CV. INDO MEGA KONSULTAN**

**HUDZALMI, ST**  
 Supervisor Engineering

Diketahui Oleh :  
 KETUA TIM TEKNIS  
**UNIVERSITAS ANDALAS**

**BENNY HIDAYAT, ST., MT., Ph.D**  
 Nip.197503272000121001







