



PEKERJAAN : RENOVASI MESS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS ANDALAS BUKITTINGGI

L K P : 100 % (Seratus Persen)
 KONTRAK : T/77/PL/PN-UNAND/FK/2022
 SPMK : T/77/PL/PN-UNAND/FK/2022

LOKASI : Mess bukittinggi

1 Telah melaksanakan pekerjaan Untuk :

1	Pekerjaan	:	Renovasi Mess Fakultas Kedokteran Universitas Andalas Bukittinggi
2	Lokasi	:	Kampus Unand Limau Manis
3	Tahun Anggaran	:	2022
4	Unit Kerja	:	Kampus Unand Limau Manis
5	Nomor Kontrak	:	T/77/PL/PN-UNAND/FK/2022
6	Tanggal Kontrak	:	25 Agustus 2022
7	Nilai Kontrak	:	Rp 199.000.000,00
8	Waktu Pelaksanaan	:	21 Hari Kalender
9	Kontraktor Pelaksana	:	CV. Patuih Tongga

2 Prestasi Pelaksanaan Pekerjaan sebagai berikut :

NO	URAIAN	KONTRAK BOBOT %	ADDENDUM BOBOT %	REALISASI TERHADAP KONTRAK BOBOT %	PEKERJAAN YANG SUDAH DISELESAIKAN TERHADAP KONTRAK 100%
A	LANTAI 1				
1	Pembersihan Lokasi	1,11		1,11	100,00
2	Pek. Pengerokan Cat	4,31		4,31	100,00
3	Pek. Cat Interior	13,65		13,65	100,00
4	Pek. Cat Eksterior	3,85		3,85	100,00
5	Pembongkaran kuzen & Acian	0,33		0,33	100,00
6	Pengecatan Kuzen	1,77		1,77	100,00
7	Pek. Sewa steger	0,69		0,69	100,00
8	Pek. Bongkar Keramik	0,44		0,44	100,00
9	Pek. Keramik Dinding WC Merk Ikad	8,33		8,33	100,00
10	Pek. Keramik Lantai	0,32		0,32	100,00
11	Pek. Pemasangan Granit Uk. 60x60	2,45		2,45	100,00
12	Pek. Pembongkaran Dinding Tembok Bata	2,11		2,11	100,00
13	Pek. Pembongkaran Dinding Multipleks	0,26		0,26	100,00
14	Pek. Pasang Partisi GRC Rangka Kanal C.150.75.75	17,04		17,04	100,00
15	Pek. Pasangan Bata tebal 1/2 batu , 1PC : 4 Pasir Pasang	1,41		1,41	100,00
16	Pek. Plesteran 1PC : 4 Pasir Pasang tebal 15 mm	1,01		1,01	100,00
17	Pek. Acian	0,63		0,63	100,00
18	Pek Pemasangan Glass Block	0,04		0,04	100,00
19	Pek. Rangka Aluminium Alexindo 3"	2,63		2,63	100,00
20	Kaca Mati Tebal 5mm Mulia	1,19		1,19	100,00
21	Pek. Partisi Ruangan				
a	Tipe 1	3,49		3,49	100,00
b	Tipe 2	7,70		7,70	100,00
c	Tipe 3	0,29		0,29	100,00
d	Tipe 4	0,47		0,47	100,00
e	Tipe 5	0,68		0,68	100,00
22	Pek. Pembongkaran Beton Bertulang	0,47		0,47	100,00
23	Pembuat Lantai kerja beton mutu f3c = 14,5 Mpa (K 175)	0,51		0,51	100,00
24	Pek. Bekisting Plat	0,05		0,05	100,00
25	Pek. Pembesian	0,27		0,27	100,00
26	Pek. Pas Rangka Aluminium Alexindo Kuzen Pintu Wc 3"	1,99		1,99	100,00
27	Pintu WC Rangka Aluminium+ACP	5,97		5,97	100,00
28	Pek. Pasangan Jendela Hidup Alumunium Alexindo 3"	1,22		1,22	100,00
29	Kunci Pintu Tanam Biasa	0,10		0,10	100,00
30	Pek. Pemasangan Pintu Panel	1,79		1,79	100,00
31	Pek. Pemasangan Kuzen Pintu Panel	0,49		0,49	100,00
32	Pek. Pemasangan Engsel Pintu Panel	0,30		0,30	100,00
33	Pek. Pemasangan Shower Merk Fio	0,62		0,62	100,00
34	Pek Pemasangan Kran Merk Fio	0,73		0,73	100,00
35	Pek. Pemasangan 1 Buah Wastafel	0,97		0,97	100,00
36	Pek. Pemasangan Kran Wastafel	0,15		0,15	100,00
37	Closet Duduk Merk American Standar + Jet Washer	2,80		2,80	100,00

NO	URAIAN	KONTRAK BOBOT %	ADDENDUM BOBOT %	REALISASI TERHADAP KONTRAK BOBOT %	PEKERJAAN YANG SUDAH DISELESAIKAN TERHADAP KONTRAK 100%
38	Closet Jongkok Merk American Standar + Jet Washer	2,18		2,18	100,00
39	Pek. Pas. Pipa 3/4" Merk Rucika	0,15		0,15	100,00
40	Pek. Pas Pipa 1 1/2" Merk Rucika	0,22		0,22	100,00
41	Pek. Rehab dan Bongkar Trali Depan	0,97		0,97	100,00
42	Pagar Parkiran Uk. 1,15 x 1 m	1,10		1,10	100,00
44	Pengecatan Permukaan Besi	0,76		0,76	100,00
		100,00		100,00	

Padang, September 2022

Kemajuan Pekerjaan ini telah mencapai prestasi sebesar : 100% (Seratus Persen)

Demikian Laporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan Pekerjaan Rehab Lanjutan Aula Fakultas Kedokteran Jati, Universitas Andalas, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih

Diketahui Oleh
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Fakultas Kedokteran

Disetujui Oleh
Kontraktor Pelaksana
CV. Patuih Tongga

Diperiksa Oleh
Ketua Tim Teknis
Universitas Andalas

Dibuat Oleh
Tim Teknis
Universitas Andalas

Prof. Dr. dr. Masrul, M.Sc,Sp.GK
Nip : 195612261987101001

Willi Brand
Direktur

Oscar Fithrah Nur, MT
Nip : 197410162000031002

Hendri Eka Putra
Anggota